

ОТЧЕТ
о расходовании денежных средств, вырученных от продажи акций АК "АЛРОСА" (ОАО)
(в соответствии с Основными направлениями расходования денежных средств, вырученных от продажи акций АК "АЛРОСА" (ОАО),
утвержденными Президентом Республики Саха (Якутия) 16.12.2013 года)
за I квартал 2015 года

№	Направление финансирования	Договор (Соглашение)				Этапы работы, произведенные в данном периоде	Сумма затрат в данном периоде, млрд.руб.	Сумма затрат нарастающим итогом, млрд.руб.
		Предмет Договора (Соглашения)	Порядок, условия выбора подрядчика (Главный администратор дохода)	Плывовой срок проекта (Срок Соглашения), лет	Сумма Договора (Соглашения), млрд.руб.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ВСЕГО:				13 891,09	x	1 133,76	7 662,65
	КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ				4 067,08	x	212,22	1 099,24
	<i>в том числе, по заключенным договорам с подрядными организациями:</i>				3 152,05	x	212,22	1 099,24
2.	СОЦИАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА				217,64	x	6,47	162,69
2.3.	Прочие социальные объекты				217,64	x	6,47	162,69
2.3.1.	Общественный центр Республики Саха (Якутия)	Договор инвестирования №01/03/2014 от 10.02.2014 года на строительство и ввод в эксплуатацию объекта "Общественный центр Республики Саха (Якутия)" (в рамках дополнительного соглашения №1 от 02.09.2014 г.)	Застройщик - ООО ТООП "Федерация профсоюзов Республики Саха (Якутия)"	30.11.2014	217,64		6,47	162,69
	<i>в том числе, по заключенным договорам с подрядными организациями:</i>				215,17	x	6,47	161,69
		Договор подряда №ФС-1 от 07.03.2014г. Выполнение строительно-монтажных работ (в рамках дополнительных соглашений №1 от 02.04.2014 г., №2 от 09.06.2014 г., №3 от 18.07.2014 г., №4 от 09.09.2014 г., №5 от 04.02.2015 г.)	ООО "СУ-98" - определён Застройщиком	15.05.2015 г.	209,97		6,47	161,32
		Договор №01/14 от 17.03.2014 г. оказание услуг технического заказчика и строительного контроля	ГКУ "Служба государственного заказчика РС(Я)"	31.12.2014	5,15			1,17
4.	КОММУНАЛЬНАЯ И ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ИНФРАСТРУКТУРА				531,70	x	5,06	170,37
4.1.	Развитие коммунальной инфраструктуры и электроэнергетики Республики Саха (Якутия)				531,70	x	5,06	170,37
4.1.4.	"Застройка 203-го микрорайона г. Якутска (Проектирование и строительство вышестоящих инженерных коммуникаций к 203 микрорайону г. Якутска) (ПС 110/10 кВ Намыя) (строительство подстанции автодороги и площадки строительства)"	Соглашение №1203/2014 от 22.07.2014 г. о совместной реализации инвестиционного проекта «Застройка 203-го микрорайона г. Якутска (Проектирование и строительство вышестоящих инженерных коммуникаций к 203 микрорайону г. Якутска) (ПС 110/10 кВ Намыя) (строительство подстанции автодороги и площадки строительства)"	Правительство Республики Саха (Якутия), Заказчик-застройщик - ГКУ РС(Я) "Дирекция по реконструкции и строительству объектов ЖКХ/СЭП подстанции автодороги и площадки строительства"	15.10.2015	531,70	x	5,06	170,37
	<i>в том числе, по заключенным договорам с подрядными организациями:</i>				519,05	x	5,06	170,37
4.1.4.1		Договор №31/545 на выполнение работ от 16.05.2014 г. Исполнительная смета земельного участка	Исполнитель - МУ "Главное архитектурно-планировочное учреждение" ГО "Ч. Якутск"	в течении 14 дней с момента поступления авансового платежа	0,11			0,11

№	Направленные финансирование	Договор (Соглашение)				Сумма затрат в данном периоде, млн.руб.	Сумма затрат нарастающим итогом, млн.руб.
		Предмет Договора (Соглашения)	Подразник, условия выбора подрядчика (Главный администратор довода)	Плавный срок проекта (Срок Соглашения), лет	Сумма Договора (Соглашения), млн.руб.		
1	2	3	4	5	6	7	9
4.1.4.2		Договор №09/03/2014 от 09.07.2014 года на строительство объекта Устройства подстанции автодороги и площадки строительства.	Подразник - ЗАО "Сибирскэстрейт", выбран Инвестором на основе открытого конкурса	15.10.2014	91,44		91,44
4.1.4.3		Договор №14/03/2014 от 20.08.2014 года на строительство объекта ПС 110/10 кВ «Намыа».	Подразник - ООО "ЭнергоСтройМонтаж", выбран Инвестором на основе открытого конкурса	31.08.2015	298,76	5,06	78,44
4.1.4.4		Договор №15/03/2014 от 20.08.2014 года на строительство объекта Духацкая ВЛ 110 кВ Д-105, Д-106, ЯГРЭС-Табата	Подразник - ЗАО "Электротрейт" выбран Инвестором на основе открытого конкурса	28.09.2015	125,32		
4.1.4.5		Договор №4395/4362АН (2003/2014) на осуществление авторского надзора от 29.09.2014 г. (в редакции дополнительного соглашения №1 от 28.10.2014 г.) Авторский надзор	Исполнитель - ЗАО "Якутскстройпроект"	до окончания строительства	0,59		0,29
4.1.4.6		Договор №3/44/05 на выполнение работ от 10.12.2014 г. Топоэскиза земельного участка	Исполнитель - МУ "Главное архитектурно-планировочное учреждение" ГО "г. Якутск"	в течении 14 дней с момента поступления авансового платежа	0,09		0,09
4.1.4.7		Договор №03/03/2015 от 22.01.2015 г.	ООО "Компас" - "Исполнитель"	в течении 45 дней с момента подписания договора	0,10		
4.1.4.8		Воимграждение заказчика-застройщика	Заказчик-застройщик - ГКУ РС(Я) "Дирекция по реконструкции и строительству объектов ЖКХСР"	до окончания строительства	2,65		
5.	ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС				3 317,75		766,18
5.1.	Газификация населенных пунктов и обеспечение надежности объектов газопровода Республики Саха (Якутия)				3 317,75		766,18
5.1.1.		Договор инвестирования №10/03/2014 от 21.07.2014 г. (в редакции Дополнительного соглашения №1 от 27.11.2014 г.), Инвестирование капиталных и иных вложений, направленных на реализацию мероприятий по строительству объектов газификации Республики Саха (Якутия) на 2014-2016 гг.	Заказчик-застройщик - ГУП Дирекция по газификации сельских населенных пунктов "Стройгазгазификация"		965,36		154,10
					534,22		154,10

в том числе, по заключенным договорам с подрядными организациями:

№	Направление финансирования	Договор (Соглашение)						Сумма затрат в данном периоде, млн.руб.	Сумма затрат нарастающим итогом, млн.руб.
		Предмет Договора (Соглашения)	Порядок условия выбора подрядчика (Главный администратор дохода)	Плавный срок проекта (Срок Соглашения), лет	Сумма Договора (Соглашения), млн.руб.	Этапы работы, произведенные в данном периоде	Сумма затрат в данном периоде, млн.руб.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
5 1 1 1	Межпоселковые газопроводы сети Холмстух - Балагиных Верхневолжского участка								
		Договор подряда №1-005-2014 от 11.08.2014 г. Выполнение строительно-монтажных работ	ООО ПКФ "Видюгастрой" - выбран Заказником-застройщиком на основе открытого конкурса	30.11.2014	17,25	Выполнена прокладка газопровода протяженностью 6058,0 м. Стройготовность 100%.	6,67	13,56	
		Договор №3-РП-АН от 15.10.2014г. на выполнение авторского надзора	ООО "Акуталпроект" - выбран Заказником-застройщиком на основе открытого конкурса	до конца строительных работ	0,12	Перечислен аванс.	-	0,04	
		Договор от 23.07.2014 №3-006-2014 Выполнение-кадастровых работ по подготовке земельно-кадастровой документации	ООО "Агентство геодезии, картографии и кадастра" - выбран Заказником-застройщиком на основе открытого конкурса	81 календарный день с момента подписания договора	0,06	-	-	-	
		Договор аренды лесного участка №1 от 28.11.2014 г., увеличения на вложение в бюджет нечисленных сумм платежей за пользование лесным фондом №215/01 и 215/002 от 13.01.2015г.	Департамент по лесным отношениям РС(Я)	31.03.2015 г.	0,04	-	0,03	0,03	
		Договор оказания услуг №47-14-К от 22.08.2014г.	ГАУ РС(Я) "Якутэсэсэре"	56 дней с момента подписания договора	0,10	Выполнено	0,10	0,10	
		Вознаграждение заказчика-застройщика	ГУП Дирекция по газификации сельских населенных пунктов "Стройсельгазификация"	до конца строительных работ	0,74	Строительный контроль, организация строительства и ввод объекта в эксплуатацию.	0,37	0,47	
5 1 1 2	Газопроводы-отводы к с. Бекы, Бельны, Суола (Мельжечок), Хоробут								
		Договор №67-ТЭ-14 от 30.09.2014 г по определению договорной цены	КФК "Профит"	30 календарных дней	0,10	Выполнено	-	-	
		Договор №1-010-2014 от 19.01.2015 г.	ООО «Якуталпроект»	180 календарных дней с момента подписания договора	16,82	Оплата аванса	5,05	5,05	
		Договор №1-011-2014 от 19.01.2015 г.	ОАО "Сахталмэсэртэстэ"	до конца строительных работ	44,09	Оплата аванса	13,41	13,41	
		Вознаграждение заказчика-застройщика	ГУП Дирекция Стройсельгазификация"	до конца строительных работ	8,79	Строительный контроль, организация строительства и ввода объекта в эксплуатацию.	-	-	
5 1 1 3	Межпоселковые газопроводы сети Тибата-Суола (Морух) Местно-Кыргалаского участка								
		Договор на выполнение кадастровых работ №3-005-2014 от 23.07.2014 г. Выполнение-кадастровых работ по подготовке земельно-кадастровой документации	ООО "Агентство геодезии, картографии и кадастра" - выбран Заказником-застройщиком на основе открытого конкурса	81 календарный день с момента подписания договора	0,04	Выполнено.	0,04	0,04	
		Договор подряда №1-003-2014 от 13.08.2014 г. Выполнение строительно-монтажных работ	ООО "Тосстрой" - выбран Заказником-застройщиком на основе открытого конкурса	30.11.2014	40,40	Перечислен аванс. Начаты работы по вырубке просеки (2,5 км) для разработки трассы.	-	12,12	
		Договор №0914-104 от 01.09.2014 г. по составлению акта натурного технического обследования лесного участка.	ФГУП "Рослесинфорг"	20 рабочих дней	0,06	Выполнено.	-	0,06	
		Договор №0914-105 от 02.09.2014 г на выполнение работ по составлению проекта освоения лесов участка	ФГУП "Рослесинфорг"	15 рабочих дней	0,06	Выполнено.	-	0,06	
		Договор №4-1 от 23.10.2014 г. за вырубку дровосину и арсуду лесного участка	Департамент по лесным отношениям РС(Я)	31.03.2015г	0,04	За дровосину и арсуду лесного участка.	-	0,04	

№	Направление финансирования	Договор (Соглашение)					Сумма затрат в данном периоде млн.руб.	Сумма затрат нарастающим итогом, млн.руб.
		Предмет Договора (Соглашения)	Порядок, условия выбора подрядчика (Главный администратор лохота)	Планимый срок проекта (Срок Соглашения), лет	Сумма Договора (Соглашения), млн.руб.	Этапы работы, произведенные в данном периоде		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Договор №05-АН от 01.09.2014 г на осуществление авторского надзора	ООО "Геостройпроект"	до исполнения взаимных обязательств	0,06	-	-	
5 1 1 4	Внутриоселковые газовые сети с Сула (Мурх) Метно-Канлазского улуса	Вознаграждение заказчика-застройщика	ГУП Дирекция Стройсельгазификация"	до конца строительных работ	1,65	Строительный контроль, организация строительства и ввода объекта в эксплуатацию	0,00	0,00
		Договор подряда №1-004-2014 от 13.08.2014 г. Выполнение строительно-монтажных работ	ООО "Текстрой" - выбран Заказчиком-застройщиком на основе открытого конкурса	31.12.2016	59,31	x	0,11	14,15
		Договор №147-РП-АН от 15.10.2014г на выполнение авторского надзора	ООО "Якутгазпроект"	до конца строительных работ	0,12	Перечислен аванс	-	0,04
		Договор на выполнение кадастровых работ №3-005-2014 от 23.07.2014 г. Выполнение кадастровых работ по подготовке земельно-кадастровой документации	ООО "Агенство геодезии, картографии и кадастра" - выбран Заказчиком-застройщиком на основе запроса котировок	8 календарный день с момента подписания договора	0,11	Выполнено	0,11	0,11
		Вознаграждение заказчика-застройщика	ГУП Дирекция Стройсельгазификация"	до конца строительных работ	2,23	Строительный контроль, организация строительства и ввода объекта в эксплуатацию.	0,00	0,00
5 1 1 5	Магистральный газопровод к с. Бердигестях Горного улуса (3-й пусковой комплекс, участок Кюерляк - Асыла (27,67), с ГО к с. Асыла)	Вознаграждение заказчика-застройщика	ООО "Сахатриннефтегаз" - выбран Заказчиком-застройщиком на основе открытого конкурса	31.12.2016	325,58	x	-	93,25
		Договор подряда №1-006-2014 от 07.10.2014 г. Выполнение строительно-монтажных работ	ООО "Сахатриннефтегаз" - выбран Заказчиком-застройщиком на основе открытого конкурса	30.11.2015	310,85	перечислен аванс	-	93,25
		Вознаграждение заказчика-застройщика	ГУП Дирекция Стройсельгазификация"	до конца строительных работ	12,25	Строительный контроль, организация строительства и ввода объекта в эксплуатацию	-	-
5 1 1 6	Внутриоселковые газовые сети с Асыла Горного улуса, в т.ч. газовой участок	Вознаграждение заказчика-застройщика	ООО "Якутгазпроект" - выбран Заказчиком-застройщиком на основе открытого конкурса	31.12.2016	42,36	x	-	-
		Договор №1-009-2014 от 02.12.2014г на выполнение проектно-исследовательских работ	ГУП Дирекция Стройсельгазификация"	180 - календарных дней	6,71	-	-	-
		Вознаграждение заказчика-застройщика	ГУП Дирекция Стройсельгазификация"	до конца строительных работ	1,59	Строительный контроль, организация строительства и ввода объекта в эксплуатацию	-	-
5 1 1 7	Внутриоселковые газовые сети с Туора-Кюель Чуралчинского улуса, в т.ч. газовой участок	Вознаграждение заказчика-застройщика	ООО "Якутгазпроект" - выбран Заказчиком-застройщиком на основе открытого конкурса	31.12.2016	40,75	x	1,74	1,74
		Договор №1-012-2014 от 19.01.2015 г.	ООО "Якутгазпроект"	180 - календарных дней	5,81	перечислен аванс	1,74	1,74
		Вознаграждение заказчика-застройщика	ГУП Дирекция Стройсельгазификация"	до конца строительных работ	1,53	Строительный контроль, организация строительства и ввода объекта в эксплуатацию	-	-
5 1 1 8	Магистральный газопровод Майя - Тюнгюлю - Боргогонца РС(Я) (3-й пусковой комплекс, участок Тюнгюлю - Бейданик (28,95 км.), с газопроводом-отводом к с. Бейданик)	Вознаграждение заказчика-застройщика	ГУП Дирекция Стройсельгазификация"	31.12.2016	200,00	x	-	-
		Вознаграждение заказчика-застройщика	ГУП Дирекция Стройсельгазификация"	до конца строительных работ	7,53	Строительный контроль, организация строительства и ввода объекта в эксплуатацию	-	-

№	Направление финансирования	Договор (Соглашение)				Этапы работы, произведенные в данном периоде	Сумма затрат в данном периоде, млн.руб.	Сумма затрат нарастающим итогом, млн.руб.	
		Проект Договора (Соглашения)	Порядок, условия выбора подрядчика (Главный администратор дохода)	Планировый срок проекта (Срок Соглашения), лет	Сумма Договора (Соглашения), млн.руб.				
1		2	3	4	5	6	7	8	9
5.1.2			Инвестиционный договор №1-ССГ/1 от 23.05.2011 г. (в редакции Дополнительного соглашения №6 от 27.11.2014 г.). Инвестирование капитальных и иных вложений, направленных на реализацию мероприятий по Государственным целевым программам «Газификация населенных пунктов Республики Саха (Якутия) в 2009-2011 годах и основные направления газификации до 2020 года», «Газификация населенных пунктов и обеспечение надежности газового хозяйства Республики Саха (Якутия) в 2012-2016 годах».	Заказчик-застройщик - ГУП Дирекция по газификации сельских населенных пунктов "Стройгазификация"		172,87	x	23,95	94,26
5.1.2.1		в том числе, по заключенным договорам с подрядными организациями:				170,62	x	23,95	94,26
		Внутреннее газовое сети с. Тонголово, с. Тукуд Мегнино-Кангаласского улуса	Договор подряда №1-002-2014 от 24.07.2014 г. Выполнение строительно-монтажных работ	ОАО "Сахатрансгаз" - выбран Заказчиком-застройщиком на основе открытого конкурса	31.12.2015	147,87	x	-	70,31
			Вознаграждение заказчика-застройщика	ГУП Дирекция "Стройгазификация"	до конца строительных работ	5,56	Строительный контроль, организация строительства и ввода объекта в эксплуатацию.	-	0,83
5.1.2.2.		Магистральный газопровод, Майа-Томтоло-Борогонши РС(Я). Участок газопровода ПК23-ПК27. Восстановительные работы	Договор подряда дог. №1-008-2014 от 09.10.2014г. Выполнение строительно-монтажных работ	ОАО "Сахатрансгаз" - выбран Заказчиком-застройщиком на основе открытого конкурса	31.12.2014	25,00	x	23,95	23,95
			Договор №03-061/2014 от 07.07.2014 г. на выполнение кадастровых работ	ИП Ильин С.К.	в течение 44 кал. дней	0,24	Выполнено	-	-
			Вознаграждение заказчика-застройщика	ГУП Дирекция "Стройгазификация"	до конца строительных работ	0,94	Строительный контроль, организация строительства и ввода объекта в эксплуатацию.	-	-
5.1.3.			Договор инвестирования №14-037014 от 25.07.2014 г. (в редакции Дополнительного соглашения №2 от 26.12.2014г.) Инвестирование капитальных и иных вложений, направленных на реализацию мероприятий по строительству объектов инвестирования	Заказчик-застройщик-инвестор - ОАО "Сахатрансгаз"		177,71	x	6,49	43,68
		в том числе, по заключенным договорам с подрядными организациями:				155,43	x	6,49	43,68
5.1.3.1		Внутреннее газовые сети с. Чураппа Чурапчинского улуса, 1-й поселковой комплекс	Договор подряда №06/14-КС от 23.07.2014г. выполнение строительно-монтажных работ по договору. "	ООО "Алгези" - выбран Заказчиком-застройщиком на основе открытого конкурса	31.12.2015	147,29	x	6,49	43,68
			Вознаграждение заказчика-застройщика-инвестора	ОАО "Сахатрансгаз"	до конца строительных работ	5,54	Строительный контроль, организация строительства и ввода объекта в эксплуатацию.	0,32	0,32
5.1.3.2.		Производственная база эксплуатирующей организации в с. Чураппа Чурапчинского улуса			31.12.2015	30,42	x	-	-

№	Направление финансирования	Договор (Соглашение)						Сумма затрат в данном периоде, млн.руб.	Сумма затрат нарастающим итогом, млн.руб.
		Предмет Договора (Соглашения)	Порядок, условия выбора подрядчика (Главный администратор дохода)	Планируемый срок проекта (Срок Соглашения), лет	Сумма Договора (Соглашения), млн.руб.	Этапы работ, выполняемые с данным периодом	Сумма затрат в данном периоде, млн.руб.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		Вознаграждение заказчика-застройщика-инвестора	ОАО "Сахатранснефтегаз"	до конца строительных работ	1,14	Строительный контроль, организация строительства и ввода объекта в эксплуатацию	-	-	
5.1.4.		Договор инвестирования №18/03/2014 от 29.09.2014 г. Строительство объекта "Распределительный газопровод (Закольцовка ГРС-2 с городских сетями, 1 очередь)	Заказчик-застройщик-инвестор - ОАО "Якутскнефтегаз"		18,00	x	4,16	13,68	
	<i>в том числе, по заключенным договорам с подрядными организациями:</i>				15,78	x	4,16	13,68	
5.1.4.1.	Распределительный газопровод (Закольцовка ГРС-2 с городскими сетями, 1-я очередь)	Договор №04-2014-113 (142/14-к) от 29.09.2014 г. на выполнение строительного задания работ	ОАО "Сахатранснефтегаз" - выбран Заказчиком-застройщиком на основе открытого конкурса	31.12.2015	18,00	x	4,16	13,68	
		Договор №12 от 28.11.2014 г. на выполнение врезки газопровода высокого давления diam. 325x325	Исполнитель - МУ "Главное архитектурно-планировочное учреждение" ГО "Якутск"	01.11.2014	15,07	Выполнено	4,04	13,57	
		Вознаграждение заказчика-застройщика-инвестора	ОАО "Якутскнефтегаз"	до конца строительных работ	0,07	Выполнено	0,07	0,07	
5.1.5.		Инвестиционный договор №1-СТН/10 от 02.04.2010г. (в редакции Дополнительного соглашения №7 от 24.12.2014г.) Инвестирование капиталных и иных взносов, направленных на реализацию мероприятий по строительству объектов инвестирования	Заказчик-застройщик-инвестор - ОАО "Сахатранснефтегаз"	30.08.2014	0,04	Выполнено	0,04	0,04	
	<i>в том числе, по заключенным договорам с подрядными организациями:</i>				0,09	Строительный контроль, организация строительства и ввода объекта в эксплуатацию	-	-	
5.1.5.1.	Магистральный газопровод "Майя-Табата-Чурапча-Ытык-Кюель" (участок Юрюнг-Кюель - Чурапча с ГО к с. Бюгөбүх, Туора-Кюель, Юрюнг-Кюель, Дүрүнг, Дыбыла)	Договор подряда №125/14-КС от 17.09.2014г. выполнение строительного задания работ по договору	ООО "Алгези" - выбран Заказчиком-застройщиком на основе открытого конкурса	2016 г.	1 267,29	x	124,81	276,97	
		Договор подряда №166/14-КС от 13.11.2014г. выполнение строительного задания работ по договору	ООО "Алгези" - выбран Заказчиком-застройщиком на основе открытого конкурса	31.12.2016	906,49	x	124,81	276,97	
		Договор поставки №154/14-кп от 15.08.2014г. Поставка материалов	ООО "Завод газ-Стандарт" - выбран Заказчиком-застройщиком на основе открытого конкурса	2015 г.	930,36	x	12,02	164,18	
		Вознаграждение заказчика-застройщика-инвестора	ОАО "Сахатранснефтегаз"	до конца строительных работ	35,01	Строительный контроль, организация строительства и ввода объекта в эксплуатацию.	-	-	
5.1.5.2	Подольный переклад магистрального газопровода через р. Дена для газификации Заречных ул. сов. РС (Я) (1 этап)	Расчетная трасса от снота - 35,1 км (100%), разработка траншеи - 32,8 км (93,4%), сверка труб на трассе - 33,1 км (94,4%), контроль стыков - 29,1 км (82,9%), укладка газопровода в траншею - 25,2 км (71,7%), засыпка траншеи - 23,7 км (67,6%)	ОАО "Алгези" - выбран Заказчиком-застройщиком на основе открытого конкурса	2015 г.	302,52	Оплата аванса. Подрядчиком ведется работа по закупке материалов и оборудованию	12,02	90,76	
		Оплата аванса. Подрядчиком ведется работа по закупке материалов и оборудованию	ОАО "Алгези" - выбран Заказчиком-застройщиком на основе открытого конкурса	2015 г.	183,55	Оплата аванса. Стадия изготовления.	-	46,66	
		Вознаграждение заказчика-застройщика-инвестора	ОАО "Сахатранснефтегаз"	до конца строительных работ	89,21	Оплата аванса. Стадия изготовления.	-	26,76	
		Вознаграждение заказчика-застройщика-инвестора	ОАО "Сахатранснефтегаз"	до конца строительных работ	35,01	Строительный контроль, организация строительства и ввода объекта в эксплуатацию.	-	-	
5.1.5.2	Подольный переклад магистрального газопровода через р. Дена для газификации Заречных ул. сов. РС (Я) (1 этап)		ОАО "Сахатранснефтегаз"	31.12.2016	336,94	x	112,78	112,78	

№	Направление финансирования	Договор (Соглашение)					Сумма затрат в данном периоде, млн.руб.	Сумма затрат нарастающим итогом, млн.руб.
		Предмет Договора (Соглашения)	Порядчик, условия выбора подрядчика (Главный администратор дохода)	Планируемый срок проекта (Срок Соглашения), лет	Сумма Договора (Соглашения), млн.руб.	Этапы работы, произведенные в данном периоде		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Договор №181/14-кв от 09.12.2014 г.	ООО "СП ВИС-МОС"	01.04.2015 г.	243,09	Выполнено. Сварена труба 1060 м (100%), проведены первый и второй этапы пилотажного испытания, в пробуренную скважину проложена готовая плеть, выполнен заказ на ЛК101.	73,11	73,11
		Договор №126/14-кв от 19.09.2014 г.	ООО СК "Якутск"	20 дней с момента подписания договора	7,80	выполнена поставка песка	7,80	7,80
		Договор №197/14-кв от 30.09.2014 г.	ООО "Металлоцентр Лидер М"	15.01.2015 г.	28,87	выполнена поставка трубы	28,79	28,79
		Договор №208/14 от 30.10.2014 г.	ООО ТД "Новосиб"	в течение 20 дней с момента подписания договора	2,05	выполнена поставка ТМЦ	2,05	2,05
		Договор №211/14-кв от 06.11.2014 г.	ООО "Арматура ТЭК"	в течение 60 дней с момента подписания договора	1,03	выполнена поставка ТМЦ	1,03	1,03
		Вознаграждение заказчика-застройщика-инвестора	ОАО "Сахатрансгаз"	до конца строительных работ	12,68	Строительный контроль, организация строительства и ввода объекта в эксплуатацию.	-	-
5.1.6		Договор инвестирования №23/03/2014 от 23.10.2014г. (в редакции Дополнительного соглашения №1 от 26.12.2014г.) Инвестирование капитальных и иных вложений, направленных на реализацию мероприятий по строительству объектов инвестирования	Заказчик-застройщик-инвестор - ОАО "Сахатрансгаз"		647,32		10,03	179,76
5.1.6.1	Газопровод-отвод к с. Наццы Намского улуса (II инста), L=50 км, D=273 мм			31.12.2016	623,25		10,03	179,76
		Договор подряда №138/14-КС от 30.09.2014г. выполнение строительско-монтажных работ	ЗОО "Учур" - выбрана Заказником-застройщиком на основе открытого конкурса	2016 г.	564,93	Оплата аванса. Подрядником проводятся подготовительные работы	-	169,48
		Договор №155/14-КС от 29.10.2014г. на выполнение авторского надзора	ООО "Якутспроект"	2016 г.	0,83	Оплата аванса. Авторский надзор	-	0,25
		Вознаграждение заказчика-застройщика-инвестора	ОАО "Сахатрансгаз"	до конца строительных работ	23,45	Строительный контроль, организация строительства и ввода объекта в эксплуатацию.	-	-
5.1.6.2	Подводный переход МГ через р. Лена для газификации Заречных улусов РС(Я), Технологическая связь, УРС-2 (Табатинский м-р)			31.12.2015 г.	24,07		10,03	10,03
		Договор №178/14-кв от 03.12.2014 г.	ООО «Сибтрансстрой»	01.10.2015 г.	33,42	аванс	10,03	10,03
		Вознаграждение заказчика-застройщика-инвестора	ОАО "Сахатрансгаз"	до конца строительных работ	0,91	Строительный контроль, организация строительства и ввода объекта в эксплуатацию.	-	-
5.1.7		Договор инвестирования №60/03/2015 от 16.01.2015 г.	Заказчик-застройщик - ГУП Дирекция по газификации сельских населенных пунктов "С-ройкоопгазификация"		69,20		3,73	3,73

№	Направление финансирования	Договор (Соглашение)				Сумма затрат в данном периоде, млрд.руб.	Сумма затрат нарастающим итогом, млрд.руб.	
		Привлеч Договор (Соглашения)	Получателю, условия выбора подрядчика (Главный администратор дохода)	Планируемый срок проекта (Срок Соглашения), лет	Сумма Договора (Соглашения), млрд.руб.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<i>в том числе, по заключенным договорам с подрядными организациями:</i>				12,39		3,73	3,73
5.1.7.1	Внутрибюджетные газопроводы сети с.Октябрь Хангаласского улуса	Договор №1-001-2015/2 от 28.02.2015 г на выполнение проектно-изыскательских работ	ООО "Якуталпроект"	2015 г.	24,48	x	0,98	0,98
		Заявка от 27.02.2015г. №138 на предоставление данных о фоновых концентрациях загрязняющих веществ в атмосферном воздухе по объекту.	ФГБУ "Якутскос УГМС"	180 дней с момента подписания договора	0,01	внесена предоплата	0,01	0,01
		Вознаграждение заказчика-застройщика	ГУП Дирекция по газификации сельских населенных пунктов "Стройсельгазификация"		0,92	Строительный контроль, организация строительства и ввода объекта в эксплуатацию.	-	-
5.1.7.2	Внутрибюджетные газопроводы сети с.Техтор Хангаласского улуса	Договор №1-001-2015/3 от 28.02.2015 г на выполнение проектно-изыскательских работ	ООО "Якуталпроект"	2015 г.	32,91	x	1,38	1,38
		Заявка от 27.02.2015г. №138 на предоставление данных о фоновых концентрациях загрязняющих веществ в атмосферном воздухе по объекту.	ФГБУ "Якутскос УГМС"	180 дней с момента подписания договора	0,01	внесена предоплата	0,01	0,01
		Вознаграждение заказчика-застройщика	ГУП Дирекция по газификации сельских населенных пунктов "Стройсельгазификация"		1,24	Строительный контроль, организация строительства и ввода объекта в эксплуатацию.	-	-
5.1.7.3	Внутрибюджетные газопроводы сети п.Мохомоголук Хангаласского улуса	Договор №1-001-2015/1 от 28.02.2015 г на выполнение проектно-изыскательских работ	ООО "Якуталпроект"	2015 г.	11,81	x	1,37	1,37
		Заявка от 27.02.2015г. №138 на предоставление данных о фоновых концентрациях загрязняющих веществ в атмосферном воздухе по объекту.	ФГБУ "Якутскос УГМС"	180 дней с момента подписания договора	0,01	внесена предоплата	0,01	0,01
		Вознаграждение заказчика-застройщика	ГУП Дирекция по газификации сельских населенных пунктов "Стройсельгазификация"		0,44	Строительный контроль, организация строительства и ввода объекта в эксплуатацию.	-	-
II.	ЦЕЛЕВЫЕ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ В ГОСУДАРСТВЕННЫЙ БЮДЖЕТ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)				9 824,01	x	921,54	6 563,41
I.	ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО				5 863,93	x	341,00	3 827,02
1.1	Переселение граждан из аварийного жилищного фонда	Целевые средства на финансирование республиканских адресных программ "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 2013-2017 годы" и "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на 2013-2017 годы"			5 863,93	x	341,00	3 827,02

№	Направление финансирования	Договор (Соглашение)					Этапы работы, пропозданные в данном периоде	Сумма затрат в данном периоде, млн.руб.	Сумма затрат нарастающим итогом, млн.руб.
		Предмет Договора (Соглашения)	Подразник, условия выбора подрядчика (Главный администратор договора)	Планировый срок проекта (Срок Соглашения), лет	Сумма Договора (Соглашения), млн.руб.	5			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.1.1	На мероприятия этапа 2013 года	Соглашение №1/13-МАСК от 26.12.2013 г.	Государственный заказчик республиканских адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда - Министерство архитектуры и строительного комплекса РС(Я)	2013 г.	1 200,00	x	-	1 200,00	
1.1.2	На завершение мероприятий этапа 2013 года	Соглашение №04/03/2014 от 15.05.2014 г. (в ред. Дополнительного соглашения №1 от 02.06.2014 г. и Дополнительного соглашения №2 от 10.02.2015 г.), Акт об исполнении обязательств №3 от 30.03.2014 г.	Государственный заказчик республиканских адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда - Министерство архитектуры и строительного комплекса РС(Я)	2014 г.	807,90	x	-	807,90	
1.1.3	На мероприятия этапа 2014 года	Соглашение №05/03/2014 от 02.06.2014 г. Акт об исполнении обязательств №4 от 30.03.2015 г.	Государственный заказчик республиканских адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда - Министерство архитектуры и строительного комплекса РС(Я)	2014 - 2015 гг.	1 478,13	x	-	1 478,13	
1.1.4	На мероприятия в 2015 году	Соглашение №37-03/2015 от 30.03.2015 г.	Государственный заказчик республиканских адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда - Министерство архитектуры и строительного комплекса РС(Я)	2015 г.	2 377,91	x	-	341,00	
2.	СОЦИАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА								
2.2.	Объекты образования								
2.2.1	Школа на 275 учащихся в п. Чурадах Алданского улуса							286,21	
2.2.2	Школа на 165 учащихся в с. А.тааны Алгинского улуса							211,65	
2.2.3	Школа на 80 учащихся в с. Бетонг Вилюйского улуса							215,39	
2.2.4.	Школа на 80 учащихся в с. Ситга Кобальского улуса							30,00	
2.2.5.	Школя-сад на 40/15 в с. Батамай Кобальского улуса							132,56	
2.2.6.	Школа на 320 учащихся в с. Хорку Моисовского улуса							85,00	
2.2.7.	Школа на 275 учащихся в п. Черский Инженерского района							207,94	
2.2.8.	Школа на 176 учащихся в с. Юкскана Норбинского улуса							200,00	
2.2.9.	Школа на 165 учащихся в с.Нерюктей-1 Олекминского улуса							105,00	
2.2.10.	Школа на 220 учащихся в с.Хоробут Мегино-Кангаласского улуса							133,80	
2.2.11.	Школа на 220 учащихся в с.Харбалух Таттинского улуса							35,88	
2.2.12	Мборонская политехическая гимназия на 220 учащихся в с. Борогонша Усть-Аldанского улуса	Соглашение №07/03/2014 от 24.06.2014 года о безвозмездных поступлениях в 2014 году целевых средств в государственной бюджет Республики Саха (Якутия) на финансирование строительства объектов образования на территории Республики Саха (Якутия) (в редакции Дополнительного соглашения №1 от 20.01.2015 г.)	Главный распорядитель бюджетных средств - Министерство архитектуры и строительного комплекса РС(Я)	до выполнения Строительных взаимных обязательств	141,96	x	8,03	141,96	
2.2.13.	Артстическая школа на базе санатория "Советский бор" в г. Якутске, спальный корпус							293,79	
2.2.14.	Школа на 400 учащихся в с. Усть-Майа Усть-Майского улуса							100,00	
2.2.15.	Школя-сад на 20/15 мест в с. Юкатир Усть-Янского улуса							24,35	
2.2.16.	Школа на 165 учащихся в с.Усун-Нюль Чурилинского улуса (Сыктанская)							141,62	
2.2.17.	Школа №3 на 350 учащихся в с.Покровск Хаганского улуса							60,00	
2.2.18.	Республиканский лицей-интернат на 350 учащихся с интернатом на 200 мест в г. Якутске							275,02	
2.2.19.	Школа на 275 учащихся в микр. Солнечный г. Алдана Алданского района							60,00	
					2 661,78	x	286,21	1 865,78	
					2 661,78	x	286,21	1 865,78	
					211,65	x	22,60	21,01	
					215,39	x	3,96	174,77	
					30,00	x	21,00	30,00	
					132,56	x	0,09	128,53	
					85,00	x	15,00	85,00	
					207,94	x	109,85	140,75	
					200,00	x	20,99	200,00	
					105,00	x	-	-	
					133,80	x	13,42	105,73	
					35,88	x	-	-	
					161,88	x	14,84	138,35	
					141,96	x	8,03	141,96	
					293,79	x	-	293,79	
					100,00	x	19,58	66,22	
					24,35	x	1,85	2,07	
					141,62	x	2,86	141,52	
					60,00	x	-	1,97	
					275,02	x	0,34	152,96	
					60,00	x	-	0,47	

№	Направление финансирования	Договор (Соглашение)				Этапы работы, прописанные в данном периоде	Сумма затрат в данном периоде, млн.руб.	Сумма затрат нарастающим итогом, млн.руб.
		Предмет Договора (Соглашения)	Подписчик, условия выбора подрядчика (Главный администратор лоцала)	Планировый срок проекта (Срок Соглашения), лет	Сумма Договора (Соглашения), млн.руб.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.2.20	Школа на 220 учащихся в с.Кептеги Усть-Аldского улуса				20,00	x	9,18	11,96
2.2.21	Школа на 165 учащихся в с.Партазан Намского улуса				25,95	x	22,63	23,73
4.	КОМУНАЛЬНАЯ И ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ИНФРАСТРУКТУРА				1 033,68	x	248,34	719,74
4.1	Развитие коммунальной инфраструктуры и электроэнергетики Республики Саха (Якутия)	Соглашение №66/03/2014 от 20.06.2014 года о безвозмездных поступлениях целевых средств в государственный бюджет Республики Саха (Якутия) на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры и электроэнергетики (в редакции Дополнительного соглашения №1 от 27.03.2015 г.)	Главный распорядитель бюджетных средств: Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики РС (Я) Министерство архитектуры и строительного комплекса РС(Я)	до выполнения Сторонним взаимных обязательств	1 033,68	x	248,34	719,74
4.1.1.					853,81	x	239,27	563,71
4.1.2					179,88	x	9,07	156,03
5.	ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС				264,61	x	45,98	150,87
5.1	Газификация населенных пунктов и обеспечение надежности объектов газового хозяйства Республики Саха (Якутия)	безвозмездные поступления целевых средств в государственный бюджет Республики Саха (Якутия) на финансирование строительства объектов газификации населенных пунктов и обеспечения надежности объектов газового хозяйства РС(Я)	Главный распорядитель бюджетных средств - Министерство промышленности РС(Я)		264,61	x	45,98	150,87
5.1.1	Линия 2014 года	Соглашение №13/03/2014 от 22.07.2014 г. Акт №2 об исполнении обязательств от 27.03.2015 г.		2014 г.	104,89	x		104,89
5.1.2	Линия 2015 года	Соглашение №33-03/2015 от 27.03.2015 г.		2015 г.	159,72	x		45,98

Генеральный директор
АО "Республиканская инвестиционная компания"
Управляющая организация АО "РИК" Плюс



П.В. Алексеев