

ОТЧЕТ

о расходовании денежных средств, вырученных от продажи акций АК "АЛРОСА" (ОАО) (в соответствии с Основными направлениями расходования денежных средств, вырученных от продажи акций АК "АЛРОСА" (ОАО), в редакции Дополнения №1, утвержденного Главой Республики Саха (Якутия) 21.11.2014 года за 2 квартал 2015 года

№	Направление финансирования	Договор (Соглашение)						Сумма затрат в данном периоде, млн.руб.	Сумма затрат нарастающими итогами, млн.руб.
		Прелчет Договора (Соглашения)	Подразич. условия выбора подрядчика (Главный администратор лозода)	Плановый срок проекта (Срок Соглашения), лет	Сумма Договора (Соглашения), млн.руб.	Этапы работ, произведенные в данном периоде	Сумма затрат в данном периоде, млн.руб.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	ВСЕГО:				14 021,71	x	1 597,88	9 260,53	
1.	КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ				4 119,95	x	656,32	1 755,56	
	<i>в том числе, по заключенным договорам с подрядными организациями:</i>				3 131,02	x	656,32	1 755,56	
2.	СОЦИАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА				217,64	x	23,53	186,22	
2.3.	Прочие социальные объекты				217,64	x	23,53	186,22	
2.3.1.	Общественный центр Республики Саха (Якутия)	Договор инвестирования №01/03/2014 от 10.02.2014 года на строительство и ввод в эксплуатацию объекта "Общественный центр Республики Саха (Якутия)" (в редакции Дополнительного соглашения №1 от 02.09.2014 г.)	Застройщик - ООО ТООП "Федерация профсоюзов Республики Саха (Якутия)"	30.11.2014	217,64		23,53	186,22	
	<i>в том числе, по заключенным договорам с подрядными организациями:</i>				195,61	x	23,53	186,22	
		Договор подряда №ФС-1 от 07.03.2014г. Выполнение строительно-монтажных работ. (в редакции дополнительных соглашений №1 от 02.04.2014 г., №2 от 09.06.2014 г., №3 от 18.07.2014 г., №4 от 09.09.2014 г., №5 от 04.02.2015 г.) (Договор расторжен 14.04.2015г.)	ООО "СУ-ЭР" - определен Застройщиком	15.05.2015 г.	120,30	На 01.07.2015 г. закончен монтаж коробов здания, устройство и утепление кровли, монтаж окон и устройство чистовых перегородок. Ведутся работы по наружному фасаду, монтажу вентиляционных коробов, монтажу наружных вытравей, сети наружной канализации, внутренней электросети, а также отделочные работы внутри здания		161,52	
		Договор подряда №ФС-2 от 30.04.2015г. Выполнение строительно-монтажных работ (в редакции дополнительного соглашения №1 от 16.06.2015г.)	ООО "Фаворит" - определен Застройщиком	20.08.2015	73,95		23,53	23,53	
		Договор авторского надзора №0626/14-1 "А" от 18.04.2014г.	ОАО "Сахапроект" - определен Застройщиком	до завершения строительства	0,24	проведение авторского надзора		0,13	
		Договор №2245 "Д" от 09.06.2014	ОАО "Ягское агрохозяйственное предприятие" - определен Застройщиком	23.06.2014	0,07	Измерение деформации основания здания		0,07	
4.	КОММУНАЛЬНАЯ И ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ИНФРАСТРУКТУРА								
4.1.	Развитие коммунальной инфраструктуры и электроэнергетики Республики Саха (Якутия)	Договор №01/14 от 17.03.2014 г. оказание услуг технического заказчика и строительного контроля (в редакции дополнительного соглашения №1 от 15.04.2015г.)	ГКУ "Служба государственного заказчика РС(Я)	31.12.2014	1,05	Строительный контроль, оказание услуг авторского надзора, лабораторные исследования, оформление заключений надзорных органов, замер температурных режимов и т.д.		0,07	
4.1.1.	Развитие коммунальной инфраструктуры и электроэнергетики Республики Саха (Якутия)	Соглашение №12/03/2014 от 22.07.2014 г. о совместной реализации инвестиционного проекта «Электросеть 203-го микрорайона г. Якутска (Проектирование и устройство внешних инженерных коммуникаций к 203 микрорайону г. Якутска) (ПС 11/01/10 «В Нальма») (строительство подстанции автодороги и площадки строительства)»	Правительство Республики Саха (Якутия), Заказчик - Застройщик - ГКУ РС(Я), Дирекция по реконструкции и строительству объектов ЖКХ/Э	15.10.2015	531,70		157,91	328,28	
					531,70	x	157,91	328,28	
4.1.4.	<i>в том числе, по заключенным договорам с подрядными организациями:</i>				519,05	x	157,91	328,28	
4.1.4.1.		Договор №3/15-15 на выполнение работ от 16.05.2014 г. Исполнительная съемка земельного участка	Исполнитель - МУ "Главное архитектурно-планировочное учреждение" ГО "г. Якутск"	в течение 14 дней с момента поступления авансового платежа	0,11	Выполнена исполнительная съемка земельного участка		0,11	

№	Направление финансирования	Договор (Соглашение)					Этапы работы, произведенные в данном периоде	Сумма затрат в данном периоде, млн.руб.	Сумма затрат нарастающим итогом, млн.руб.
		Предмет Договора (Соглашения)	Подразчик, условия выбора подразделения (Главный администратор лохода)	Планиров. срок проекта (Срок Соглашения), лет	Сумма Договора (Соглашения), млн.руб.	6			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
4.1.4.2		Договор №09/03/2014 от 09.07.2014 года на строительство объекта. Устройство подводящей автодороги и площадки строительства.	Подразчик: ЗАО "Сибгазстрой", выбран Инвестором на основе открытого конкурса	15.10.2014	91,44	Подразчиком работы, предусмотренные договором (устройство насыпи дороги и площадки методом гидромеханика 157,0 тыс.м3, автомобильная дорога категории IV B 0,6018 км.) выполнены полностью. Выполненные работы полностью оплачены. Акт приема-передачи строительного объекта от 15.10.2014 г. №3/14 (форма КС-11). Получено заключение ГАСН		91,44	
4.1.4.3		Договор №14/03/2014 от 20.08.2014 года на строительство объекта. ПС 110/10 кВ «Началь»	Подразчик - ООО "ЭнергостройМонтаж", выбран Инвестором на основе открытого конкурса	31.08.2015	298,76	Смонтированы мдсборники и заземление площадки подстанции. Смонтирована задняя ОРУ и ЗРУ, районанта Укрепление откосов затравлен "Рем" по устройству проектного ограждения территории, фундаментов под трансформаторы и порталы. Смонтированы трансформаторы порталы. В рамках реализации программы по импортозамещению, согласована закупка комплектных наборных КРУЭ "Нурст" (электровые выключатели) импортного производства на оборудование типа РУЭН-110 (ЗАО "Энергомаш", г. Екатеринбург), комплектный технический характеристики. Обходование заказано и оплачено Ориентировочный срок прибытия в г. Якутск 20.08.2015г.	157,81	236,25	
4.1.4.4		Договор №38.03/2015 от 08.04.2015 года на строительство объекта. Двухлетняя ВЛ 110 кВ Л 105_Л1-106_ЛТРС-Табата.	Подразчик - ООО "ЭнергостройМонтаж" выбран Инвестором на основе закупки у единственного поставщика	30.11.2015	125,37	Строительная площадка передана 10.04.2015г. Выполнена расчетная площадка строительства для устройства свайных фундаментов. Выполнены работы по забивке свай и под переходную опору №3 и №4. Выполнены работы по устройству подводящих путей для забивки свай под опоры №5 и №11. Получено проектное решение по восстановлению поврежденных свай опор №3 и №4, ведутся арматурные работы. Закуплен и доставлен в г. Якутск весь необходимый материал для производства работ на объекте (Металлоконструкции опор, трос, изоляторы)		0,29	
4.1.4.5		Договор №4395/4362АН (20/03/2014) на осуществление авторского надзора от 29.09.2014 г. (в редакции дополнительного соглашения №1 от 28.10.2014 г.). Авторский надзор.	Исполнитель - ЗАО "Якутстройпроект"	до окончания строительства	0,59			0,09	
4.1.4.6		Договор №3/4405 на выполнение работ от 10.12.2014 г. Топоъемка земельного участка	Исполнитель - МУ "Главное архитектурно-планировочное учреждение" ГО "г. Якутск"	в течение 14 дней с момента поступления авансового платежа	0,09	Выполнена топоъемка земельного участка под устройство подводящей автодороги и площадки строительства.		0,09	
4.1.4.7		Договор №03/03/2015 от 22.01.2015 г.	ООО "Компас" - "Исполнитель"	в течение 45 дней с момента подписания договора	0,10	Выполнено устройство подводящей автодороги и площадки строительства	0,10	0,10	
4.1.4.8		Вознаграждение заказчика-застройщика	Заказчик-застройщик - ГКУ РС(Я) "Дирекция по реконструкции и строительству объектов ЖКХ-Хиэ"	до окончания строительства	2,65	Строительный контроль, организация строительства и ввода объекта в эксплуатацию			
5.					3 370,62		474,89	1 241,06	
5.1.	Генеральный директор Республики Саха (Якутия)				3 370,62		474,89	1 241,06	

№	Направление финансирования	Договор (Соглашение)						Сумма затрат в данном периоде, млрд.руб.	Сумма затрат нарастающим итогом, млрд.руб.
		Предмет Договора (Соглашения)	Подразчик; условия выбора подрядчика (Главный администратор долова)	Планируемый срок проекта (Срок Соглашения), лет	Сумма Договора (Соглашения), млрд.руб.	Этапы работ, произведенные в данном периоде	Сумма затрат в данном периоде, млрд.руб.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
5.1.1.1	в том числе, по заключенным договорам с подрядными организациями:	Договор инвестирования №1/093/2014 от 21.07.2014 г. (в редакции Дополнительного соглашения №2 от 05.06.2015 г.). Инвестирование капитальных и иных вложений, направленных на реализацию мероприятий по строительству объектов газификации Республики Саха (Якутия) на 2014-2016 гг.	Заказчик-застройщик - ГУП Дирекция по газификации сельских населенных пунктов "Стройсагазификация"		1 037,01	x	15,67	169,77	
5.1.1.1.	Межселенские газопроводы сети Хомустах - Балаганнах Верхневилюйского улуса			31.12.2015	535,52	x	15,67	169,77	
		Договор подряда №1-005-2014 от 11.08.2014 г. Выполнение строительные-монтажных работ	ООО ПКФ "Высокгазстрой" - выбран Заказчиком-застройщиком на основе открытого конкурса	30.11.2015	17,25	x	4,08	18,27	
		Договор №3-РП-АН от 15.10.2014г. на выполнение авторского надзора	ООО "Якутгазпроект" - выбран Заказчиком-застройщиком на основе открытого конкурса	до конца строительных работ	0,12	Выполнено	0,08	0,12	
		Договор №3-006-2014 от 23.07.2014. Выполнение-монтажных работ по подготовке земельно-кадастровой документации	ООО "Агентство геодезии, картографии и кадастра" - выбран Заказчиком-застройщиком на основе открытого конкурса	81 календарный день с момента подписания договора	0,06	Выполнено	0,06	0,06	
		Договор аренды лесного участка №1 от 28.11.2014 г., заключенный на внесение в бюджет нечисленных сумм платежей за пользование лесными фондами №2/15/01 и 215/002 от 13.01.2015г.	Департамент по лесным отношениям РС(Я)	31.03.2015 г.	0,05	Уведомления на внесение в бюджет нечисленных сумм платежей за пользование лесными фондами №2/15/007 и 215/008 от 03.03.2015г.	0,02	0,05	
		Договор оказания услуг №47-14-К от 22.08.2014г.		56 дней с момента подписания договора	0,10	Выполнено	-	0,10	
		Вознаграждение заказчика-застройщика	ГУП Дирекция по газификации сельских населенных пунктов "Стройсагазификация"	до конца строительных работ	0,74	Строительный контроль, организация строительства и ввода объекта в эксплуатацию.	0,22	0,69	
5.1.1.2	Магистральный газопровод Майа-Томполю-Борогонца РС(Я). Газопроводы-отводы к с. Беле, Белек, Суода (Мелькес), Хоробут	Договор №1-010-2014 от 19.01.2015 г.	ООО «Якутгазпроект»	31.12.2016	226,68	x	11,59	30,04	
		Договор №1-011-2014 от 19.01.2015 г.	ОАО "Сахатранснефтегаз"	180 календарных дней с момента подписания договора	16,82	Оплата за выполнение ПИР по объекту.	10,93	15,98	
		Вознаграждение заказчика-застройщика	ГУП Дирекция Стройсагазификация	30.09.2015 г.	44,69	Ведутся подготовительные работы	-	13,41	
5.1.1.3.	Межселенские газопроводы сети Табага-Суода (Морук) Мглино-Кингальского улуса		ГУП Дирекция Стройсагазификация	до конца строительных работ	8,53	Строительный контроль, организация строительства и ввода объекта в эксплуатацию.	0,66	0,66	
		Договор на выполнение кадастровых работ №3-005-2014 от 23.07.2014 г. Выполнение-монтажных работ по подготовке земельно-кадастровой документации	ООО "Агентство геодезии, картографии и кадастра" - выбран Заказчиком-застройщиком на основе запроса котировок	31.12.2015	43,92	x	-	12,32	
			ООО "Агентство геодезии, картографии и кадастра" - выбран Заказчиком-застройщиком на основе запроса котировок	81 календарный день с момента подписания договора	0,04	Выполнено.	-	0,04	

№	Направление финансирования	Договор (Соглашение)						Сумма затрат в данном периоде, млн.руб.	Сумма затрат в парежающем периоде, млн.руб.
		Предмет Договора (Соглашения)	Подрядчик, условия выбора подрядчика (Главный администратор лесовод)	Планируемый срок проекта (Срок Соглашения), лет	Сумма Договора (Соглашения), млн.руб.	Этапы работы, произведенные в данном периоде	Сумма затрат в данном периоде, млн.руб.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		Договор подряда №1-003-2014 от 13.08.2014 г. Выполнение проектно-монтажных работ	ООО "Геострой" - выбран Заказчиком-застройщиком на основе открытого конкурса	30.11.2014	40,40	Выполнены следующие работы: разработка траншеи - 3,85 км, засыпка траншеи - 2,5 км, укладка газопровода ф159 в траншею 2,5 км, прокладка кабельных линий - 0,5 км., старая и новая труба - 7,68 км.		12,12	
		Договор №09/14-104 от 01.09.2014 г. по составлению акта натурного технического обследования лесного участка	ФГУП "Рослесинфорг"	20 рабочих дней	0,06	Выполнено		0,06	
		Договор №09/14-105 от 02.09.2014 г. на выполнение работ по составлению проекта освоения лесов участка	ФГУП "Рослесинфорг"	15 рабочих дней	0,06	Выполнено		0,06	
		Договор №64 от 23.10.2014 г. за вырубку дровесину и дрецу земельного участка	Департамент по земельным отношениям РС(Я)	31.03.2015г.	0,04	За дровесину и дрецу земельного участка.		0,04	
		Договор №05-АН от 01.09.2014 г. на осуществление авторского надзора	ООО "Геостройпроект"	до исполнения взаимных обязательств	0,06				
5.1.1.4	Внутрипоселковые газовые сети с. Суола (Морук) Мегрино-Хингаласского улуса	Вознаграждение заказчика-застройщика	ГУП Дирекция Стройсельгазификация*	до конца строительных работ	1,65		x	0,00	
		Договор подряда №1-004-2014 от 13.08.2014 г. Выполнение проектно-монтажных работ	ООО "Геострой" - выбран Заказчиком-застройщиком на основе открытого конкурса	31.12.2016	59,31		x	14,15	
		Договор №147-ЭП-АН от 15.10.2014г. на выполнение авторского надзора	ООО "Якутгазпроект"	до конца строительных работ	0,12			0,04	
		Договор на выполнение кадастровых работ №3-005-2014 от 23.07.2014 г. Выполнение кадастровых работ по подготовке земельно-кадастровой документации	ООО "Алексейское геодезии, картографии и кадастра" - выбран Заказчиком-застройщиком на основе запроса котировок	81 календарный день с момента подписания договора	0,11	Выполнено		0,11	
		Вознаграждение заказчика-застройщика	ГУП Дирекция Стройсельгазификация*	до конца строительных работ	2,23	Строительный контроль, организация строительства и ввода объекта в эксплуатацию.		0,00	
5.1.1.5	Магистральный газопровод к с. Бердигетях Горного улуса (3-й пусковой комплекс, участок Кюерлах - Асыла (27,67), с ГО к с. Асыла)	Вознаграждение заказчика-застройщика	ООО "Салартаинформат" - выбран Заказчиком-застройщиком на основе открытого конкурса	30.11.2015	310,85	Ведется работа по отсыпке подъездных дорог и площадок, выгружена труба в объеме 1 124 тн. Произведена вся строительная техника, идет подготовка площадки под строительство базы.	x	93,25	
		Вознаграждение заказчика-застройщика	ГУП Дирекция Стройсельгазификация*	до конца строительных работ	12,25	Строительный контроль, организация строительства и ввода объекта в эксплуатацию.		0,00	
5.1.1.6	Внутрипоселковые газовые сети с. Асыла Горного улуса, в т.ч. главный участок	Вознаграждение заказчика-застройщика	ООО "Якутгазпроект" - выбран Заказчиком-застройщиком на основе открытого конкурса	180 - календарных дней	6,71		x		
		Вознаграждение заказчика-застройщика	ГУП Дирекция Стройсельгазификация*	до конца строительных работ	1,96	Строительный контроль, организация строительства и ввода объекта в эксплуатацию.			
5.1.1.7	Внутрипоселковые газовые сети с. Туора-Кюесть Чуралчинского улуса, в т.ч. газовый участок	Вознаграждение заказчика-застройщика	ООО "Якутгазпроект"	180 - календарных дней	5,81	Проектно-изыскательские работы завершены, объект готовится для передачи на Госэкспертизу	x	1,74	
		Вознаграждение заказчика-застройщика	ГУП Дирекция Стройсельгазификация*	до конца строительных работ	1,78	Строительный контроль, организация строительства и ввода объекта в эксплуатацию			

№	Направление финансирования	Договор (Соглашение)				Этапы работы, произведенные в данном периоде	Сумма затрат в данном периоде, млн.руб.	Сумма затрат нарастающим итогом, млн.руб.
		Предмет Договора (Соглашения)	Подразчик, условия выбора подрядчика (Главный администратор локода)	Планировый срок проекта (Срок Соглашения), лет	Сумма Договора (Соглашения), млн.руб.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.1.1.8	Магистральный газопровод Майя - Тюнголо - Боргономы РС(Я) (3-й пусковой комплекс, участок Тюнголо - Бейзинге (28,95 км), с газопроводом-отводом к с. Бейзинге)			31.12.2014	227,71	x		
5.1.1.9	Внутрипоселковые газовые сети с Пригородный	Вознаграждение заказчика-застройщика	ГУП Дирекция Стройсельгазификация	до конца строительных работ 30.12.2015	8,57 13,87	x		
5.1.1.10	Внутрипоселковые газовые сети г. Поуровек (газификация мкр. Зверьферма)			30.12.2015	10,69	x		
5.1.1.11	Внутрипоселковые газовые сети с Улах-Ан Хагайского улуса			30.12.2015	10,10	x		
5.1.2		Инвестиционный договор №1-ССГ/11 от 23.05.2011 г. (в редакции Дополнительного соглашения №7 от 05.06.2015 г.). Инвестирование капитальных и иных вложений, направленных на реализацию мероприятий по Государственным целевым программам «Газификация населенных пунктов Республики Саха (Якутия) в 2009-2011 годах и основные направления газификации до 2020 года», «Газификация населенных пунктов и обеспечение надежности газового хозяйства Республики Саха (Якутия) в 2012-2016 годах».	Заказчик-застройщик - ГУП Дирекция по газификации сельских населенных пунктов "Стройсельгазификация"		164,49	x		94,26
5.1.2.1	в том числе, по заключенным договорам с подрядными организациями: Внутрипоселковые газовые сети с Тюнголо, с.Тухул Мегно-Кагайского улуса			31.12.2015	164,49 139,59	x		94,26 70,31
5.1.2.2	Магистральный газопровод Майя-Тюнголо-Боргономы РС(Я). Участок газопровода ПК23-ПК27. Восстановительно-учредительские работы	Договор подряда №1-002-2014 от 24.06.2014 г. Выполнение строительного-монтажных работ	ОАО "Сахатранснефтегаз" - выбран Заказчиком-застройщиком на основе открытого конкурса	30.06.2015	134,34		Уложено 24,958 км газопровода высокого и низкого давления, сдано на вих 13,75 км газопровода в эксплуатацию План 2015 г. 09,619 млн.руб. Ведутся подготовительные работы. Перекрыты П.Э. тр.об, отгружены ППБ, 3 шт	69,48
5.1.3		Вознаграждение заказчика-застройщика	ГУП Дирекция Стройсельгазификация	до конца строительных работ 31.12.2014	5,25 24,90		Строительный контроль, организация строительства и ввода объекта в эксплуатацию.	0,83 23,95
5.1.3.1	в том числе, по заключенным договорам с подрядными организациями: Внутрипоселковые газовые сети с Чурапчино Чурапчинского улуса, 1-й пусковой комплекс	Договор подряда заг. №1-008-2014 от 09.10.2014 г. Выполнение строительного-монтажных работ	ОАО "Сахатранснефтегаз" - выбран Заказчиком-застройщиком на основе открытого конкурса	15.12.2014	23,95		Восстановительные работы на участке газопровода ПК 23-ПК 27 выполнены полностью	23,95
		Вознаграждение заказчика-застройщика	ГУП Дирекция Стройсельгазификация	до конца строительных работ	0,94		Строительный контроль, организация строительства и ввода объекта в эксплуатацию.	
		Договор инвестирования №14-03/2014 от 25.07.2014 г. (в редакции Дополнительного соглашения №3 от 05.06.2015г.) Инвестирование капитальных и иных вложений, направленных на реализацию мероприятий по строительству объектов инвестирования	Заказчик-застройщик-инвестор - ОАО "Сахатранснефтегаз"		191,15	x		43,68
					155,94	x		43,68
				31.12.2015	156,15	x		43,68

№	Направление финансирования	Договор (Соглашение)						Сумма затрат в данном периоде в млн.руб.	Сумма затрат нарастающим итогом, млн.руб.
		Предмет Договора (Соглашения)	Подразник, условия выбора подразделения (Главный администратор дохода)	Плывовой срок проекта (Срок Соглашения), лет	Сумма Договора (Соглашения), млн.руб.	Этапы работ, произведенные в данном периоде	Сумма затрат в данном периоде, млн.руб.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
5.1.3.2.	Производственная база эксплуатирующей организации в с. Чурапча Чурачтинского улуса	Договор подряда №09/14-КС от 23.07.2014г. выполнение строительно-монтажных работ по договору.	ООО "Алгестия" - выбор Заказчиком застройщиком на основе открытого конкурса	30.08.2015	148,74	Разработка трассы 10,58 км (38%), сверка труб - 9,66 км (35%), изоляция 6,636 км(24%), укладка 6,636 км (24%), обратная засыпка - 6,646 км (24%), заказаны и доставлены до объекта все трубная продукция, заказаны ПУБ - 9 шт. и ГРП - 1 шт. и доставлены на место		43,36	
		Вознаграждение заказчика-застройщика-инвестора	ОАО "Сахатранснефтегаз"	до конца строительных работ	5,88	Строительный контроль, организация строительства и ввода объекта в эксплуатацию		0,32	
		Вознаграждение заказчика-застройщика-инвестора	ОАО "Сахатранснефтегаз"	31.12.2017	35,00	x			
5.1.4.		Договор инвестирования №18/03/2014 от 29.09.2014 г. Строительство объекта "Распределительный газопровод (Заказовка ГРС-2 с городскими сетями. 1 очередь)	Заказчик-застройщик-инвестор - ОАО "Якутскэнергострой"	до конца строительных работ	1,32	Строительный контроль, организация строительства и ввода объекта в эксплуатацию		13,68	
5.1.4.1.	в том числе, по заключенным договорам с подрядными организациями: Распределительный газопровод (Заказовка ГРС-2 с городскими сетями, 1-я очередь)	Договор №04-2014-113 (142/14-ис) от 29.09.2014 г. на выполнение строительно-монтажных работ	ОАО "Сахатранснефтегаз"	31.12.2015	18,00	x		13,68	
		Договор №61-2014-113 (142/14-ис) от 29.09.2014 г. на выполнение строительно-монтажных работ	ОАО "Сахатранснефтегаз" - выбор Заказчиком застройщиком на основе открытого конкурса	01.11.2014	15,07	Выполнено.		13,57	
		Договор №12 от 28.11.2014 г. на выполнение врезки газопровода высокого давления диаметром 325х325	ОАО "Сахатранснефтегаз"	30.12.2014	0,07	Выполнено.		0,07	
		Договор №61н от 05.09.2014 г. на разбивку основных осей здания	Исполнитель - МУ "Главное архитектурно-планировочное учреждение" ГО "г. Якутск"	30.08.2014	0,04	Выполнено.		0,04	
		Вознаграждение заказчика-застройщика-инвестора	ОАО "Якутскэнергострой"	до конца строительных работ	0,09	Строительный контроль, организация строительства и ввода объекта в эксплуатацию			
5.1.5.		Инвестиционный договор №1-СТНП/10 от 02.04.2010г. (в редакции Дополнительного соглашения №6 от 23.06.2015г.) Инвестирование капитальных и иных вложений, направленных на реализацию мероприятий по строительству объектов инвестирования	Заказчик-застройщик-инвестор - ОАО "Сахатранснефтегаз"		1 247,94	x	181,52	458,49	
		в том числе, по заключенным договорам с подрядными организациями: Магистральный газопровод «Ытаба - Чурапча - Ытык-Кюель Республика Саха (Якутия)» (до с. Чурапча) (2-й пусковой комплекс (участок с. Табага - с Юрлинг-Кюель) км 36,7 - км 104,8, 3-й пусковой комплекс (участок с. Юрлинг-Кюель - с Чурапча) км 104,8 - км 139,9)	Департамент по лесным отношениям РС(Я)		906,78	x	181,52	458,49	
5.1.5.1.		Договор подряда №125/14-КС от 17.09.2014г. выполнение строительно-монтажных работ по договору	ООО "Алгестия" - выбор Заказчиком застройщиком на основе открытого конкурса	31.12.2016	787,30	x	1,11	165,29	
		Договор аренды лесного участка №87/12-ис от 28.03.2012г.	Департамент по лесным отношениям РС(Я)		1,11	Арендная плата за земельные участки на период строительства	1,11	1,11	
		Договор подряда №125/14-КС от 17.09.2014г. выполнение строительно-монтажных работ по договору	ООО "Алгестия" - выбор Заказчиком застройщиком на основе открытого конкурса	2016 г	302,52	Подразником велестя работа по закуп. материалов и оборудованию		90,76	

№	Направление финансирования	Договор (Соглашение)						Этапы работы, произведенные в данном периоде	Сумма затрат в данном периоде, млн.руб.	Сумма затрат нарастающим итогом, млн.руб.
		Предмет Договора (Соглашения)	Подразчик, условия выбора подрядчика (Главный администратор лоцала)	Планировый срок проекта (Срок Соглашения), лет	Сумма Договора (Соглашения), млн.руб.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
		Договор подряда №166/14-КС от 13.11.2014г. выполнение строительного-монтажных работ по договору;	ООО "Алтелин" - выбран Заказчиком застройщиком на основе открытого конкурса	2015 г.	183,55	Разработка траншеи - 32,8 км (93,4%), сварка трубы на парассе - 33,1 км (94,4%), контроль стыков- 29,1 км (82,9%), укладка газопровода в траншею-25,2 км (71,7%), засыпка траншеи-23,7 км (67,6%)		46,66		
		Договор поставки №154/14-кст от 15.08.2014г. Поставка материалов	ООО "Завод газ-Стандарт" - выбран Заказчиком-застройщиком на основе открытого конкурса	2015 г.	89,21	Сталки изготовления		26,76		
		Вознаграждение заказчика-застройщика-инвестора	ОАО "Сахатранснефтегаз"	до конца строительных работ	29,63	Строительный контроль, организация строительства и ввода объекта в эксплуатацию				
5.1.5.2	Помощный переход магистрального газопровода через р. Лена для газификации Заречных урсов РС (Я) (1 нитка)	Договор №181/14-кст от 09.12.2014 г.	ООО "СП ВИС-МЮС"	01.04.2015 г.	243,69	Выполнено. Сварена труба 1060 мм (100%), проведены провары и второй этап пневматического испытания, в пробу режуро сварному проложено готовая плеть, выполнен захват на ПК101. Уложено 21 шт. матрасов "Рене" на дно р. Лена на участке где имеется недостаточное заглубление трубы.	170,58	243,69		
		Договор №126/14-кст от 19.09.2014 г.	ООО СК "Якутек"	20 дней с момента подписания договора	7,80	выполнена поставка песка		7,80		
		Договор №197/14-кст от 30.09.2014 г.	ООО "Металлоцентр-Листер М"	15.01.2015 г.	28,87	выполнена поставка трубы		28,79		
		Договор №208/14 от 30.10.2014 г.	ООО ТД "Новослаб"	в течении 30 дней с момента подписания договора	2,05	выполнена поставка ТМЦ		2,05		
		Договор №211/14-кст от 06.11.2014 г.	ООО "Арматура ТЭК"	в течении 60 дней с момента подписания договора	1,03	выполнена поставка ТМЦ		1,03		
		Вознаграждение заказчика-застройщика-инвестора	ОАО "Сахатранснефтегаз"	до конца строительных работ	17,33	Строительный контроль, организация строительства и ввода объекта в эксплуатацию.	9,83	9,83		
5.1.6.		Договор инвестирования №23/03/2014 от 23.10.2014г. (в редакции Дополнительного соглашения №4 от 05.06.2015г.) Инвестирование капиталных и иных денежных, имущественных на реализацию мероприятий по строительству объектов инвестирования	Заказчик-застройщик-инвестор-ОАО "Сахатранснефтегаз"		642,83	x	269,17	448,92		
					623,37	x	269,17	448,92		
5.1.6.1.	Газопровод-отвод к с. Нашии Намского улуса (11 нитка), L=50 км, D=273 мм			31.12.2016	607,84	x	269,17	438,90		
		Договор подряда №138/14-КС от 30.09.2014г. выполнение строительного-монтажных работ	ЗОО "Учур" - выбран Заказчиком-застройщиком на основе открытого конкурса	2016 г.	564,93	Расчищена просека- 50,665 км (100%), разработка траншеи- 34 км (68%), закладка трубная продукция (100%), на объект завезено 40 км. трубы, 10 км. перевозится с г. Якутска на объект в настоящее время. Сварено на трассе труб 35,5 км (71%), изоляция стыков 35,5 км (71%), укладка трубопровода 29,9 км (69%), засыпка траншеи- 11 км (22%)	255,32	424,80		
		Договор №155/14-КС от 29.10.2014г на выполнение авторского надзора	ООО "Якутгазпроект"	2016 г.	0,83			0,25		

№	Направление финансирования	Договор (Соглашение)						Сумма затрат в данном периоде, млн.руб.	Сумма затрат нарастающим итогом, млн.руб.
		Проект Договора (Соглашения)	Подразчик, условия выбора подрядчика (Главный администратор заказа)	Планировый срок проекта (Срок Соглашения), лет	Сумма Договора (Соглашения), млн.руб.	Этапы работы, произведенные в данном периоде	Сумма затрат в данном периоде, млн.руб.		
1		3	4	5	6	7	8	9	
		Возмездное заказчик-застройщик-инвестору	ОАО "Сахтранефтегаз"	до конца строительных работ	22,87	Строительный контроль, организация строительства и ввода объекта в эксплуатацию.	11,13	11,13	
		Договор №56/15 от 13.03.2015г. на выполнение проектно-изыскательских работ	ООО "Якутгазпроект"	2015 г.	8,94	Оплата аванса по корректировке проектно-изыскательских работ	2,68	2,68	
		По заказу	ГУП РС(Я) "Геоинженерный информационный фонд РС(Я)"	2015 г.	0,03	Опроектирование на безрельсовую часть строительства объекта	0,03	0,03	
5.1.6.2.	Позволенный переход МГ через р. Дена для газификации Заречных улков РС(Я). Технологическая связь. УРС-3 (Табатинский мыс)	Договор №178/14-КС от 03.12.2014 г. выполнение строительного-монтажных работ	ООО «Сибтрансстрой»	01.10.2015 г.	33,42	Выполнение расчистка площадки от лесорастительности-0,12 га (100%), Установка 16 шт (100%) свай, установка опора АО-50 установка на фундаменте, выполнена расчистка трассы под ВЛ (100%), монтаж опор ВЛ-10 «В-4 шт (90%), монтаж провеса СИП-170х (90%), ведется закуп оборудования связи. Отсыпана площадка границей-использованной смеси-350 м3 (70%), выполнен контроль заливки (100%). Завезены блок-контейнеры под ДЭС и оборудование связи. Выполнена отсыпка подсыпанной дороги в объеме 70%	10,03	10,03	
		Вознаграждение заказчик-застройщик-инвестору	ОАО "Сахтранефтегаз"	до конца строительных работ	1,32	Строительный контроль, организация строительства и ввода объекта в эксплуатацию.	-	-	
5.1.7.		Договор инвестирования №01/03/2015 от 16.01.2015 г.	Заказчик-застройщик - ГУП Дирекция по газификации сельских населенных пунктов "Стройгазификация"		69,20		8,53	12,26	
		Вознаграждение заказчик-застройщик-инвестору	ОАО "Сахтранефтегаз"	до конца строительных работ	15,00		8,53	17,26	
5.1.7.1.	Внутрипоселковые газовые сети с Октечым Хангаласского улуса	Договор №1-001-2015/2 от 28.02.2015 г. на выполнение проектно-изыскательских работ	ООО "Якутгазпроект"	2015 г.	24,48		2,23	3,21	
		Заявка от 27.02.2015г. №138 на предоставление данных о фоновых концентрациях загрязняющих веществ в атмосферном воздухе по объекту	ФБГУ "Якутское УГМС"	180 дней с момента подписания договора	3,24	Проектно-изыскательские работы завершены, объект передан на Госэкспертизу	2,11	3,08	
		Вознаграждение заказчик-застройщика	ГУП Дирекция по газификации сельских населенных пунктов "Стройгазификация"		0,01	Выполнено	-	0,01	
		Вознаграждение заказчик-застройщика	ГУП Дирекция по газификации сельских населенных пунктов "Стройгазификация"		0,92	Строительный контроль, организация строительства и ввода объекта в эксплуатацию.	0,13	0,13	
5.1.7.2.	Внутрипоселковые газовые сети с Телтор Хангаласского улуса	Договор №1-001-2015/3 от 28.02.2015 г. на выполнение проектно-изыскательских работ	ООО "Якутгазпроект"	2015 г.	32,91		3,16	4,54	
		Заявка от 27.02.2015г. №138 на предоставление данных о фоновых концентрациях загрязняющих веществ в атмосферном воздухе по объекту	ФБГУ "Якутское УГМС"	180 дней с момента подписания договора	4,58	Проектно-изыскательские работы завершены, направлено заявка на Госэкспертизу ПСД	2,98	4,35	
		Вознаграждение заказчик-застройщика	ГУП Дирекция по газификации сельских населенных пунктов "Стройгазификация"		0,01	Выполнено	-	0,01	
		Вознаграждение заказчик-застройщика	ГУП Дирекция по газификации сельских населенных пунктов "Стройгазификация"		1,24	Строительный контроль, организация строительства и ввода объекта в эксплуатацию	0,18	0,18	

№	Направление финансирования	Предмет Договора (Соглашение)	Договор (Соглашение)			Этапы работы, произведенные в данном периоде	Сумма затрат в данном периоде, млн.руб.	Сумма затрат нарастающим итогом, млн.руб.
			Подразчик условия выбора подрядчика (Главный администратор довода)	Планиый срок проекта (Срок Соглашения), лет	Сумма Договора (Соглашения), млн.руб.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.1.7.3.	Внутрибюджетные головные сети п. Мохослодох Хэнгалдаского улуса			2015 г.	11,81	x	3,14	4,51
		Договор №1-401-2015/1 от 24.02.2015 г. на выполнение проектно-изыскательских работ	ООО "Якутгазпроект"	100 дней с момента подписания договора	4,55	Проектно-изыскательские работы завершены, направлена заявка на Государственный ПСД	2,96	4,32
		Заявка от 27.02.2015г. №138 на предоставление данных о фоновых концентрациях загрязняющих веществ в атмосферном воздухе по объекту	ФГБУ "Якутскос УГМС"		0,01	Выполнено	-	0,01
		Вознаграждение заказчика-застройщика	ГУП Дирекция по газификации сельских населенных пунктов "Стройсельгазификация"		0,44	Строительный контроль, организация строительства и ввода объекта в эксплуатацию.	0,18	0,18
II.	ЦЕЛЕВЫЕ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ В ГОСУДАРСТВЕННЫЙ БЮДЖЕТ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)				9 901,76	x	941,56	7 504,97
I.	ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО				5 865,93	x	670,00	4 497,02
I.1.	Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда	Целевые средства на финансирование республиканских адресных программ "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 2013-2017 годы" и "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на 2013-2017 годы"			5 863,93	x	670,00	4 497,02
I.1.1.	На мероприятии этапа 2013 года	Соглашение №4113-МАСК от 26.12.2013 г.		2013 г.	1 200,00	x		1 200,00
I.1.2.	На завершение мероприятия этапа 2013 года	Соглашение №6403/2014 от 15.05.2014 г. (в редакции Дополнительного соглашения №2 от 10.02.2015 г.), Акт об исполнении обязательств №3 от 30.03.2014 г.	Государственный заказчик по переселению граждан из аварийного жилищного фонда - Министерство архитектуры и строительного комплекса РС(Я)	2014 г.	807,90	x		807,90
I.1.3.	На мероприятии этапа 2014 года	Соглашение №905/03/2014 от 02.06.2014 г. Акт об исполнении обязательств №4 от 30.03.2015 г.		2014 - 2015 гг.	1 478,13	x		1 478,13
I.1.4.	На мероприятии в 2015 году	Соглашение №637-03/2015 от 30.03.2015 г.		2015 г.	2 377,91	x	670,00	1 011,00
2.	СОЦИАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА				2 661,78	x	123,35	1 989,13
2.2.	Объекты образования				2 661,78	x	123,35	1 989,13
2.2.1.	Школа на 275 учащихся в п. Чукурдах Алялковского улуса				211,65	x	40,33	66,34
2.2.2.	Школа на 165 учащихся в с. Аппыны Ачынского улуса				215,39	x		174,77
2.2.3.	Школа на 80 учащихся в с. Бестон Висюйского улуса				30,00	x		30,00
2.2.4.	Школа на 80 учащихся в с. Ситта Кобильского улуса				132,56	x		128,53
2.2.5.	Школа-сад на 40/15 в с. Батамай Кобильского улуса				85,00	x		85,00
2.2.6.	Школа на 320 учащихся в с. Хоркут Мельного улуса				207,94	x	4,77	145,51
2.2.7.	Школа на 275 учащихся в п. Черский Нижнеколымского района				200,00	x		200,00
2.2.8.	Школа на 176 учащихся в с. Кюкхадя Норбинского улуса				105,00	x	9,98	9,98
2.2.9.	Школа на 165 учащихся в с. Нерюктей-1 Олекминского улуса				133,80	x	0,43	106,16
2.2.10.	Школа на 220 учащихся в с. Хоробот Мегтно-Кингалдаского улуса				35,88	x	35,88	35,88
2.2.11.	Школа на 220 учащихся в с. Харбах Таттинского улуса				161,88	x		138,35
2.2.12.	Муромская юношеская гимназия на 220 учащихся в с. Боргоноца Усть-Аданского улуса		Главный распорядитель бюджетных средств - Министерство архитектуры и строительного комплекса РС(Я)	до выполнения	141,96	x		141,96
2.2.13.	Арктическая школа на базе санатория "Сосновый бор" в г. Якутске, спальный корпус			Стороны взаимных обязательств	293,79	x		293,79
2.2.14.	Школа на 400 учащихся в с. Усть-Майя Усть-Майского улуса				100,00	x	8,71	74,93
2.2.15.	Школа-сад на 2015 мест в с. Ююпир Усть-Янского улуса				24,35	x	0,46	2,53

№	Направление финансирования	Договор (Соглашение)				Этапы работ, произведенные в данном периоде	Сумма затрат в данном периоде, млн.руб.	Сумма затрат нарастающим итогом, млн.руб.
		Проект Договора (Соглашения)	Порядчик, условия выбора подрядчика (Главный администратор заказа)	Главный срок проекта (Срок Соглашения), лет	Сумма Договора (Соглашения), млн.руб.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.2.16.	Школа на 165 учащихся в с. Усум-Кюсэ Чуррапчинского улуса (Сыланская)				141,62	x		141,52
2.2.17.	Школа №3 на 350 учащихся в г. Поворозке Хангаласского улуса				60,00	x	0,38	2,35
2.2.18.	Республиканский лицей-интернат на 350 учащихся с интернатом на 200 мест в г. Якутске				275,02	x		152,96
2.2.19.	Школа на 275 учащихся в микр. Солонный г. Адыана Адыанского района				60,00	x	13,61	14,08
2.2.20.	Школа на 220 учащихся в с. Кетини Усть-Адыанского улуса				20,00	x	7,46	19,42
2.2.21.	Школа на 165 учащихся в с. Парлаан Намского улуса				25,95	x	1,35	25,08
4.	КОМУНАЛЬНАЯ И ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ИНФРАСТРУКТУРА				1 033,68	x	56,42	776,16
4.1	Развитие коммунальной инфраструктуры и электроснабжения Республики Саха (Якутия)	Соглашение №06/03/2014 от 20.06.2014 года о безвозмездных поставках целевых средств в государственной бюджет Республики Саха (Якутия) на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры и электроснабжения (в редакции дополнительного соглашения №1 от 27.03.2015 г.)	Главный распорядитель бюджетных средств:		1 033,68	x	56,42	776,16
4.1.1.			Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетик РС (Я)	до выполнения Сторонами взаимных обязательств	852,81	x	56,42	620,13
4.1.2			Министерство архитектуры и строительного комплекса РС(Я)		179,88	x		156,03
5.	ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС				342,36	x	91,78	242,65
5.1	Газификация населенных пунктов и обеспечение надежности объектов газового хозяйства Республики Саха (Якутия)	Безвозмездные поступления целевых средств в государственный бюджет Республики Саха (Якутия) на финансирование строительства объектов газификации населенных пунктов и обеспечения надежности объектов газового хозяйства РС(Я)	Главный распорядитель бюджетных средств - Министерство промышленности РС(Я)		342,36	x	91,78	242,65
5.1.1	Линия 2014 года	Соглашение №13/03/2014 от 22.07.2014 г. Акт №2 об исполнении обязательств от 27.03.2015 г.		2014 г.	104,89	x		104,89
5.1.2	Линия 2015 года	Соглашение №33-03/2015 от 27.03.2015 г. (в редакции Дополнительного соглашения №1 от 28.03.2015 г.)		2015 г.	237,47	x	91,78	137,77

Генеральный директор
АО "Республиканская инвестиционная компания" -
Управляющая организация АО "РИК" Плюс"

П.В. Алексеев

