

ОТЧЕТ
о расходовании денежных средств, вырученных от продажи акций АК "АЛРОСА" (ОАО)
(в соответствии с Основными направлениями расходования денежных средств, вырученных от продажи акций АК "АЛРОСА" (ОАО),
утвержденными Президентом Республики Саха (Якутия) 16.12.2013 года)
за 3 квартал 2014 года


№	Направление финансирования	Договор (Соглашение)				Этапы работ, проделанные в данном периоде	Сумма затрат в данном периоде, млн.руб.	Сумма затрат нарастающим итогом, млн.руб.
		Прямой Договор (Соглашение)	Подразчик, условия выбора (Главный администратор дохода)	Планировый срок проекта (Срок Соглашения), лет	Сумма Договора (Соглашения), млн.руб.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ВСЕГО:				11 793,74		2 646,36	4 565,86
1.	КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ				2 049,60		172,10	251,38
	<i>в том числе, по заключенным договорам с подрядными организациями:</i>				917,13		115,25	115,25
2.	СОЦИАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА				217,64		56,85	136,13
2.3.	Прочие социальные объекты				217,64		56,85	136,13
2.3.1.	Общественный центр Республики Саха (Якутия)	Договор инвестирования №01/03/2014 от 10.02.2014 года на строительство и ввод в эксплуатацию объекта "Общественный центр Республики Саха (Якутия)".	Застройщик - ООО ТООП "Фабрика профсоюз Республика Саха (Якутия)".	не позднее 30 ноября 2014 года	217,64		56,85	136,13
4.	КОММУНАЛЬНАЯ И ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ИНФРАСТРУКТУРА				531,70		51,59	51,59
4.1	Развитие коммунальной инфраструктуры и электроэнергетики Республики Саха (Якутия)				531,70		51,59	51,59
4.1.4	«Застройка 203-го микрорайона г. Якутска (Проектирование и устройство внешних инженерных коммуникаций к 203 микрорайону г. Якутска) (ПС 110/10 кВ Нымыя)» (устройство подстанции автодороги и площадки строительства)»	Соглашение №12/03/2014 от 22.07.2014 г. о совместной реализации инвестиционного проекта «Застройка 203-го микрорайона г. Якутска (Проектирование и устройство внешних инженерных коммуникаций к 203 микрорайону г. Якутска) (ПС 110/10 кВ Нымыя)» (устройство подстанции автодороги и площадки строительства)»	Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики РС(Я)	15 октября 2015 года	531,70		51,59	51,59
	<i>в том числе, по заключенным договорам с подрядными организациями:</i>				516,12		51,59	51,59
4.1.4.1	«Застройка 203-го микрорайона г. Якутска (Проектирование и устройство внешних инженерных коммуникаций к 203 микрорайону г. Якутска) (ПС 110/10 кВ Нымыя)» (устройство подстанции автодороги и площадки земельного участка)	Договор №3/15/5 на выполнение работ от 16.05.2014 г.	Исполнитель - МУ "Главное архитектурно-планировочное учреждение"	в течение 14 дней с момента поступления авансового платежа	0,11		0,11	0,11
4.1.4.2.	«Застройка 203-го микрорайона г. Якутска (Проектирование и устройство внешних инженерных коммуникаций к 203 микрорайону г. Якутска) (ПС 110/10 кВ Нымыя)» (устройство подстанции автодороги и площадки строительства)	Договор №9/03/2014 от 09.07.2014 года на строительство объекта	Подрядчик - ЗАО "Сибдирпроектстрой", выбран Инвестором на основе открытого конкурса	15 октября 2014 года	91,44		51,49	51,49
4.1.4.3.	«Застройка 203-го микрорайона г. Якутска (Проектирование и устройство внешних инженерных коммуникаций к 203 микрорайону г. Якутска) (ПС 110/10 кВ Нымыя)» (устройство подстанции автодороги и площадки строительства)» ПС 110/10 кВ «Нымыя»	Договор №14/03/2014 от 20.08.2014 года на строительство объекта	Подрядчик - ООО "Энергостройинжаст", выбран Инвестором на основе открытого конкурса	31 августа 2015 года	296,76		0,00	0,00

№	Направление финансирования	Договор (Соглашение)				Этапы работ, произведенные в данном периоде	Сумма затрат в данном периоде, млн.руб.	Сумма затрат нарастающим итогом, млн.руб.
		Премия Договора (Соглашения)	Порядчик, условия выбора подрядчика (Главный администратор договора)	Планировочный срок проекта (Срок Соглашения), лет	Сумма Договора (Соглашения), млн.руб.			
4.1.4.4	«Застройка 203-го микрорайона г. Якутска (Проектирование и устройство вышних инженерных коммуникаций к 203 микрорайону г. Якутска) (ПС 110/10 кВ Наньма)» (устройство подземной автодороги и площадки строительства)» «Двуэтажная ВЛ 110 кВ Л-105, Л-106 ЯГРЭС-Табата»	Договор №15/03/2014 от 20.08.2014 года на строительство объекта	Подрядчик - ЗАО "Экспропроект" выбран Инвестором на основе открытого конкурса	28 сентября 2015 года	125,32	x	0,00	
4.1.4.5	«Застройка 203-го микрорайона г. Якутска (Проектирование и устройство вышних инженерных коммуникаций к 203 микрорайону г. Якутска) (ПС 110/10 кВ Наньма)» (устройство подземной автодороги и площадки строительства)» АвтоРСКИЙ НАДЗОР	Договор №31395/4362АН №20/03/2014 на осуществление авторского надзора от 29.09.2014 г.	Исполнитель - ЗАО "Якутпроектинвест"	до окончания строительства	0,50	x	0,00	
5.	ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС				1 300,27	x	63,66	
5.1.	Газификация населенных пунктов и обеспечение надежности объектов газового хозяйства Республики Саха (Якутия)				1 300,27	x	63,66	
5.1.1.	<i>в том числе, по заключенным договорам с подрядными организациями:</i> Можельские газовые сети Хомустах - Базаганнах Верхнеиндигского улуса	Договор Инвестирования №10/03/2014 от 21.07.2014 г. Инвестирование капитальных и иных вложений, направленных на реализацию мероприятий по строительству объектов газификации Республики Саха (Якутия) на 2014-2016 гг.	Заказчик-застройщик - ГУП Дирекция по газификации сельских населенных пунктов "Стройсельгазификация"	конец 2016 г.	924,61	x	16,20	
					112,33	x	16,20	
					17,31	x	5,18	
		Договор на выполнение кадастровых работ №31401235998 от 23.07.2014 г. Выполнение работ по подготовке земельно-кадастровой документации	ООО "Агенство геодезии, картографии и кадастра" - выбран Заказчиком-застройщиком на основе запроса котировок	99 календарных дней с момента подписания договора	0,06	x	0,00	
		Договор подряда №1-005-2014 от 11.08.2014 г. Выполнение строительного-монтажных работ	ООО ПКФ "Витойлзастрой" - выбран Заказчиком-застройщиком на основе открытого конкурса	до конца ноября 2014 г.	17,25	перечислен аванс	5,18	
					40,54	x	6,90	
		Договор на выполнение кадастровых работ №31401335117 от 23.07.2014 г. Выполнение кадастровых работ по подготовке земельно-кадастровой документации	ООО "Агенство геодезии, картографии и кадастра" - выбран Заказчиком-застройщиком на основе запроса котировок	81 календарный день с момента подписания договора	0,14	x	0,00	
		Договор подряда №1-003-2014 от 13.08.2014 г. Выполнение строительного-монтажных работ	ООО "Геострой" - выбран Заказчиком-застройщиком на основе открытого конкурса	до конца ноября 2014 г.	40,40	перечислен аванс	6,90	
					54,48	x	4,12	
		Договор подряда №1-004-2014 от 13.08.2014 г. Выполнение строительного-монтажных работ	ООО "Геострой" - выбран Заказчиком-застройщиком на основе открытого конкурса	до конца августа 2016 г.	54,48	перечислен аванс	4,12	
5.1.2.		Дополнительное соглашение №5 от 21.07.2014 г. к инвестиционному договору №1-СТ711 от 23.05.2011 г. Инвестирование капитальных и иных вложений, направленных на реализацию мероприятий по Государственным целевым программам «Газификация населенных пунктов Республики Саха (Якутия) в 2009-2011 годах и основные направления газификации до 2020 года», «Газификация населенных пунктов и обеспечение надежности газового хозяйства Республики Саха (Якутия) в 2012-2016 годах».	Заказчик-застройщик - ГУП Дирекция по газификации сельских населенных пунктов "Стройсельгазификация"	конец 2015 г.	172,87	x	21,09	
					139,93	x	21,09	

№	Направление финансирования	Договор (Соглашение)					Этапы работы, произведенные в данном периоде	Сумма затрат в данном периоде, млн.руб.	Сумма затрат нарастающим итогом, млн.руб.
		Предмет Договора (Соглашения)	Подразник, условия выбора подрядчика (Главный администратор дохода)	Планиемый срок проекта (Срок Соглашения), лет	Сумма Договора (Соглашения), млн.руб.				
5.1.3.1.	Внутрипоселковые газовые сети с.Тонголюк, с.Тумул Могоно-Кангалаского улуса	Договор подряда №1-002-2014 от 24.07.2014 г. Выполнение строительно-монтажных работ	ОАО "Сахатрансфотгаз" - выбран Заказником-застройщиком на основе открытого конкурса	30 июня 2015 г.	139,93	x	21,09	21,09	
5.1.3.1.	в том числе, по заключенным договорам с подрядными организациями:	Договор инвестирования №14-03/2014 от 25.07.2014 г. Инвестирование капитальных и иных вложений, направленных на реализацию мероприятий по строительству объектов инвестирования	Заказник-застройщик - ОАО "Сахатрансфотгаз"	конец 2015 г.	184,79	x	26,36	26,36	
5.1.3.1.	Внутрипоселковые газовые сети с.Чурапча Чурапчинского улуса, 1-й пусковой комплекс	Договор подряда №96/14-КС от 23.07.2014 г. выполнение строительно-монтажных работ по договору "	ООО "Алтэзия" - выбран Заказником-застройщиком на основе открытого конкурса	30.08.2015 г.	148,74	x	26,36	26,36	
3.1.4.		Договор инвестирования №18/03/2014 от 29.09.2014 г. Строительство объекта "Распределительный газопровод (Закольцовка ГРС-2 с городскими сетями, 1 очередь)	Заказник-застройщик - ОАО "Якутскгаз"	конец 2014 г.	18,00	x	0,00	0,00	
II.	ЦЕЛЕВЫЕ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ В ГОСУДАРСТВЕННЫЙ БЮДЖЕТ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)								
I.	ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО								
1.1	Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда	Целевые средства на финансирование республиканских адресных программ "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 2013-2015 годы" и "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на 2013-2015 годы"			5 900,00	x	859,78	2 700,00	
		Соглашение №11/13-МАСК от 26.12.2013 г.	Государственный заказчик республиканских адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда - Министерство архитектуры и строительного комплекса РС(Я)	2013 г.	1 200,00	x	0,00	1 200,00	
		Соглашение №04/03/2014 от 15.05.2014 г.	Государственный заказчик республиканских адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда - Министерство архитектуры и строительного комплекса РС(Я)	2014 г.	1 087,90	x	450,00	750,00	
		Соглашение №05/03/2014 от 02.06.2014 г.	Государственный заказчик республиканских адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда - Министерство архитектуры и строительного комплекса РС(Я)	2014 -2015 гг.	3 692,10	x	409,78	750,00	
2.	СОЦИАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА								
2.2.	Объекты образования								
2.2.1	Школа на 275 учащихся в п.Чокурадах Алтановского улуса				2 661,78	x	1 155,38	1 155,38	
2.2.2	Школа на 165 учащихся в с.Алтэзия Амгинского улуса				111,65	x	1,12	1,12	
2.2.3	Школа на 80 учащихся в с.Бестуй Вилюйского улуса				215,39	x	130,00	130,00	
2.2.4	Школа на 80 учащихся в с.Ситтэ Кобяйского улуса				30,00	x	9,00	9,00	
2.2.5	Школа-сад на 40/15 в с.Багмай Кобяйского улуса				132,56	x	112,91	112,91	
2.2.6	Школа на 320 учащихся в с.Хонну-Монского улуса				70,00	x	44,02	44,02	
					138,58	x	30,90	30,90	

№	Направление финансирования	Договор (Соглашение)				Сумма затрат в данном периоде, млн.руб.	Сумма затрат в данный период, млн.руб.	Сумма затрат нарастающими итогом, млн.руб.
		Предмет Договора (Соглашения)	Подразник, условия выбора подрядчика (Главный администратор договора)	Планировый срок проекта (Срок Соглашения), лет	Сумма Договора (Соглашения), млн.руб.			
2.2.7.	Школа на 273 учащихся в п. Черский Нижнеколымского района				200,00	x	119,07	119,07
2.2.8.	Школа на 120 учащихся в с. Конады Норильского улуса				80,00	x	0,00	0,00
2.2.9.	Школа на 165 учащихся в с. Иерокий-1 Олекминского улуса				133,80	x	63,45	63,45
2.2.10.	Школа на 220 учащихся в с. Понгор Обьинского улуса				195,88	x	0,00	0,00
2.2.11.	Школа на 220 учащихся в с. Харбадз Таттинского улуса				219,28	x	87,94	87,94
2.2.12.	Морозовская юношеская гимназия, с. Боротонцы Усть-Аldанского улуса	Соглашение №07/03/2014 о безвозмездных поступлениях в 2014 году целевых средств в государственный бюджет Республики Саха (Якутия) на финансирование строительства объектов образования на территории Республики Саха (Якутия) от 24.06.2014 года	Государственный заказчик республиканских адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда - Министерство архитектуры и строительного комплекса РС(Я)	2014 г.	133,91	x	110,87	110,87
2.2.13.	Арктическая школа на базе санатория "Сосновый бор" в г. Якутске, спальный корпус				293,79	x	293,79	293,79
2.2.14.	Школа на 400 мест в п. Усть-Майы Усть-Майского улуса				100,00	x	0,00	0,00
2.2.15.	Школа-сад на 35 мест в с. Юкалпир Усть-Янского улуса				24,35	x	0,00	0,00
2.2.16.	Школа на 165 учащихся в с. Усун-Кюель Чурапчинского улуса (Сыданская) (1 очередь)				141,62	x	107,05	107,05
2.2.17.	Школа №3 на 350 учащихся в г. Покровске Хангаласского улуса				60,00	x	1,51	1,51
2.2.18.	Республиканский лицей на 350 учащихся с интернатом на 200 мест в г. Якутске				275,02	x	43,28	43,28
2.2.19.	Школа на 273 учащихся в микр. Солонный г. Адама Аладинского района				60,00	x	0,08	0,08
2.2.20.	Школа на 220 учащихся в с. Келтон Усть-Аldанского улуса				20,00	x	0,39	0,39
2.2.21.	Школа на 165 учащихся в с. Партизан Намского улуса				25,95	x	0,00	0,00
4.	КОММУНАЛЬНАЯ И ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ИНФРАСТРУКТУРА				1 033,68	x	426,80	426,80
4.1	Развитие коммунальной инфраструктуры и электроэнергетики Республики Саха (Якутия)	Соглашение №06/03/2014 от 20.06.2014 года о безвозмездных поступлениях целевых средств в государственный бюджет Республики Саха (Якутия) на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры и электроэнергетики	Государственный заказчик республиканских адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда - Министерство архитектуры и строительного комплекса РС(Я)	до выполнения Сторонами взаимных обязательств	1 033,68	x	426,80	426,80
5.	ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС				148,67	x	32,30	32,30
5.1	Газификация населенных пунктов и обеспечение надежности объектов газового хозяйства Республики Саха (Якутия)	Соглашение №13/03/2014 от 22.07.2014 г. о безвозмездных поступлениях в 2014 году целевых средств в государственный бюджет Республики Саха (Якутия) на финансирование строительства объектов газификации населенных пунктов и обеспечения надежности объектов газового хозяйства РС(Я)	Государственный заказчик республиканских адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда - Министерство промышленности РС(Я)	2014 год	148,67	x	32,30	32,30

Генеральный директор
ОАО "Республиканская инвестиционная компания"
Управляющая организация ОАО "РИК" Плюс"



П.В. Алексеев